

DAHM Architekten + Ingenieure Mühlenstraße 34 10243 Berlin										DAHM ARCHITECTEN INGENIEURE																					
Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	%	Vorgänger	Nachfolger	15		1. Qtt. 2016		2. Qtt. 2016		3. Qtt. 2016		4. Qtt. 2016		1. Qtt. 2017		2. Qtt. 2017		3. Qtt. 2017		4. Qtt. 2							
								Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt
1	Gesamtsanierung MV Senftenberger Ring 80 - 92	543 Tage	Mi 19.08.15	Mo 23.10.17	0%																										
2	Planung	491 Tage	Mi 19.08.15	Mi 09.08.17	34%																										
46	Ausschreibung (sh. detailliert Vergabekalender)	254 Tage	Mo 02.11.15	Do 10.11.16	3%																										
68	Bauüberwachung	272 Tage	Mo 11.07.16	Mi 09.08.17		83AA	45AA																								
69	Mieterinformation	502 Tage	Do 15.10.15	Mo 23.10.17	10%																										
80	Bauausführung	294 Tage	Mo 30.05.16	Fr 28.07.17	0%		226;79EA+40 Tage																								
81	Fenstererneuerung	201 Tage	Mo 30.05.16	Di 14.03.17	0%																										
82	Vorfertigung 1.BA	29 Tage	Mo 30.05.16	Fr 08.07.16	0%	83AE-1 Tag																									
83	1.Baubabschnitt	10 Tage	Mo 11.07.16	Fr 22.07.16	0%	98	68AA;82AE-1 Tag																								
84	2.Baubabschnitt	10 Tage	Mo 15.08.16	Fr 26.08.16	0%	117																									
85	3.Baubabschnitt	10 Tage	Mi 01.03.17	Di 14.03.17	0%	136	76AE-80 Tage																								
86	Schlösser (Türanlagen Treppenhaus/ Flur)	231 Tage	Mo 30.05.16	Do 27.04.17	0%																										
87	Vorfertigung	39 Tage	Mo 30.05.16	Fr 22.07.16	0%	88AE-1 Tag																									
88	1.Baubabschnitt	20 Tage	Mo 25.07.16	Fr 19.08.16	0%	100AA+10 Tage	AE-1 Tag;102EA-10 Tage;215																								
89	2.Baubabschnitt	20 Tage	Mo 29.08.16	Fr 23.09.16	0%	119AA+10 Tage	121EA-10 Tage;216																								
90	3.Baubabschnitt	30 Tage	Mi 15.03.17	Do 27.04.17	0%	138AA+10 Tage	140EA-15 Tage;217																								
91	Fassade, Balkone inkl.Rüstung	281 Tage	Mo 30.05.16	Di 11.07.17	0%																										
92	Baustelleneinrichtung	5 Tage	Mo 30.05.16	Fr 03.06.16	0%		71AA-20 Tage;96																								
93	1.Baubabschnitt (SBR 80/ 82)	110 Tage	Mo 06.06.16	Mo 07.11.16	0%																										
94	Straßenseite	88 Tage	Mo 06.06.16	Do 06.10.16	0%																										
95	Rüstung	88 Tage	Mo 06.06.16	Do 06.10.16	0%																										
96	Aufbau	10 Tage	Mo 06.06.16	Fr 17.06.16	0%	92																									
97	Abbau	8 Tage	Mo 26.09.16	Do 06.10.16	0%	102;99	98;105																								
98	Rückbau Vorhangfassade	15 Tage	Mo 20.06.16	Fr 08.07.16	0%	96	99;100;83;151																								
99	WDVS	55 Tage	Mo 11.07.16	Fr 23.09.16	0%	98	97;212AA+10 Tage																								
100	Betonsanierung Fluchtbalkone	25 Tage	Mo 11.07.16	Fr 12.08.16	0%	98	3AA+10 Tage;159AA+10 Tage																								
101	Montage Loggiaentwässerung	20 Tage	Mo 08.08.16	Fr 02.09.16	0%	100EA-5 Tage	102AA+5 Tage																								
102	Epoxydharzbeschichtung Fluchtbalkone	25 Tage	Mo 15.08.16	Fr 16.09.16	0%	101AA+5 Tage;88EA-10 Tage																									
103	Hofseite	100 Tage	Mo 20.06.16	Mo 07.11.16	0%																										
104	Rüstung	100 Tage	Mo 20.06.16	Mo 07.11.16	0%																										
105	Aufbau	15 Tage	Mo 20.06.16	Fr 08.07.16	0%	96	107;115																								
106	Abbau	10 Tage	Di 25.10.16	Mo 07.11.16	0%	111;108																									
107	Rückbau Vorhangfassade	15 Tage	Mo 11.07.16	Fr 29.07.16	0%	105	108;109																								
108	WDVS	60 Tage	Mo 01.08.16	Mo 24.10.16	0%	107	106																								
109	Betonsanierung Loggien	25 Tage	Mo 01.08.16	Fr 02.09.16	0%	107	110EA-10 Tage																								
110	Montage Loggiaentwässerung	20 Tage	Mo 22.08.16	Fr 16.09.16	0%	109EA-10 Tage	111AA+5 Tage																								
111	Epoxydharzbeschichtung Loggien	35 Tage	Mo 29.08.16	Mo 17.10.16	0%	110AA+5 Tage	106																								
112	2.Baubabschnitt (SBR 84/ 86)	110 Tage	Mo 11.07.16	Mo 12.12.16	0%		206;209																								
113	Straßenseite	88 Tage	Mo 11.07.16	Do 10.11.16	0%																										
114	Rüstung	88 Tage	Mo 11.07.16	Do 10.11.16	0%																										
115	Aufbau	10 Tage	Mo 11.07.16	Fr 22.07.16	0%	105	117;124																								
116	Abbau	8 Tage	Di 01.11.16	Do 10.11.16	0%	121;118	191																								
117	Rückbau Vorhangfassade	15 Tage	Mo 25.07.16	Fr 12.08.16	0%	115	84;118;119;152																								
118	WDVS	55 Tage	Mo 15.08.16	Mo 31.10.16	0%	117	116																								
119	Betonsanierung Fluchtbalkone	25 Tage	Mo 15.08.16	Fr 16.09.16	0%	117	3AA+10 Tage;160AA+10 Tage																								
120	Montage Loggiaentwässerung	20 Tage	Mo 12.09.16	Mo 10.10.16	0%	119EA-5 Tage	121AA+5 Tage																								
121	Epoxydharzbeschichtung Fluchtbalkone	25 Tage	Mo 19.09.16	Mo 24.10.16	0%	120AA+5 Tage;89EA-10 Tage	116																								
122	Hofseite	100 Tage	Mo 25.07.16	Mo 12.12.16	0%																										
123	Rüstung	100 Tage	Mo 25.07.16	Mo 12.12.16	0%																										
124	Aufbau	15 Tage	Mo 25.07.16	Fr 12.08.16	0%	115	126																								
125	Abbau	10 Tage	Di 29.11.16	Mo 12.12.16	0%	130;127																									
126	Rückbau Vorhangfassade	15 Tage	Mo 15.08.16	Fr 02.09.16	0%	124	127;128																								
127	WDVS	60 Tage	Mo 05.09.16	Mo 28.11.16	0%	126	125																								
128	Betonsanierung Loggien	25 Tage	Mo 05.09.16	Mo 10.10.16	0%	126	129EA-10 Tage																								
129	Montage Loggiaentwässerung	20 Tage	Mo 26.09.16	Mo 24.10.16	0%	128EA-10 Tage	130AA+5 Tage																								
130	Epoxydharzbeschichtung Loggien	30 Tage	Di 04.10.16	Mo 14.11.16	0%	129AA+5 Tage	125																								
131	3.Baubabschnitt (SBR 88 - 92)	115 Tage	Mi 25.01.17	Di 11.07.17	0%																										
132	Straßenseite	98 Tage	Mi 25.01.17	Fr 16.06.17	0%																										
133	Rüstung	98 Tage	Mi 25.01.17	Fr 16.06.17	0%																										
134	Aufbau	10 Tage	Mi 25.01.17	Di 07.02.17	0%	227EA-25 Tage	136;143																								
135	Abbau	8 Tage	Mi 07.06.17	Fr 16.06.17	0%	140;137	192																								
136	Rückbau Vorhangfassade	15 Tage	Mi 08.02.17	Di 28.02.17	0%	134	85;137;138;153																								
137	WDVS	65 Tage	Mi 01.03.17	Di 06.06.17	0%	136	135;214AA+10 Tage					</																			